

Anlieferadresse:

Name:

Str.:

PLZ Ort:

Tel.:

Email:

Händler:

Name:

Str.:

PLZ Ort:

Tel.:

Email:

Montage-, Einweisungs- & Liefervoraussetzungen

bei Pauschalpreisen

Um Mehrkosten bei der Montage / Einweisung zu vermeiden, müssen kundenseitig folgende Punkte erfüllt sein:

- ☐ Eine verantwortliche Person Ihres Hauses muss während der Anlieferung, Montage und Einweisung anwesend sein. Weiteres ist die kostenfreie Bereitstellung eines Gabelstaplers oder eines anderen geeigneten Hebeegerätes mit Bedienpersonal zur Entladung und Montage von Anlagen mit mehr als 350 kg Versandgewicht zu gewährleisten.
- ☐ Die gelieferten Geräte müssen unmittelbar nach Anlieferung durch die Spedition ins Trockene gebracht werden. Der Kunde übernimmt ab hier die Haftung für Beschädigungen und Verluste. Verpackungsmaterial ist durch den Kunden zu entsorgen. Für den Montage-, Einweisungstag muss die Maschine/Hebebühne in unmittelbarer Nähe des Aufstellortes bereitgestellt werden. Der Arbeitsbereich muss sauber aufgeräumt und besenrein sein.
- ☐ Der vorgesehene Aufstellort, ein angemessener Arbeitsbereich rundum und die Zufahrtswege müssen frei von gelagerten Materialien, Maschinen usw. sein. Andere Gewerke können während des Zeitraumes der Montage und Einweisung nicht in diesem Bereich tätig sein. Bei der Festlegung des Aufstellortes müssen die Vorschriften von Berufsgenossenschaft und Gewerbeaufsichtsamt beachtet werden.
- ☐ Betonqualität, Fundamente, Stellfläche und Hallenhöhe müssen den gültigen Herstellervorgaben entsprechen sowie eben, waagrecht und dübelfähig sein. Es wird empfohlen, dies durch eine Probebohrung oder Bauunterlagen bzw. durch eine geeignete Firma vorher zu überprüfen und sicher zu stellen. Bei Montage auf Zwischendecken ist auf die Traglast der Decke und das maximale Maschinengewicht zu achten. Dies ist schriftlich durch einen entsprechenden statischen Nachweis zu belegen.
- ☐ Besonderheiten im Bodenaufbau wie Armierungen, Fußbodenheizungen, Isolierungen, Elektroleitungen, Abwasserkanäle usw. sind unverzüglich und vor Montagebeginn mit dem Monteur zu besprechen. Vor allem bei vorhandenen Elektro- und Fußbodenheizungen muss der zugewiesene Montagebereich (Dübelbereich) eindeutig markiert sein. Falls nicht liegt die Haftung bei evtl. Schäden beim Kunden.
- ☐ Für Maschinen, die für einen bodenebenen Einbau vorgesehen sind, müssen die entsprechenden Einbaugruben mit Leerrohren und Abwasserkanälen gemäß Herstellerangaben erstellt sein.
- ☐ Zum Aufstellen der Anlagen (Aufrichten von Säulen, Bewegen und Ausrichten schwerer Teile) sind kurzfristig qualifizierte Hilfskräfte, gegebenenfalls Bedienpersonal für Hebeegeräte, kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Zur Montage von Anlagen mit einer Bauhöhe über 4 Meter ist eine geeignete Hubarbeitsbühne, Scherenarbeitsbühne, Teleskophubarbeitsbühne oder Personenlift über die gesamte Dauer der Montage zwingend notwendig, welche kostenfrei zur Verfügung gestellt werden muss. Ebenso technische Hilfsmittel wie Hebemittel, Motorkran, Gabelstapler usw.

- ☐ Bitte beachten Sie, dass erforderliche Unterleg- und Ausgleichsmaterialien zum Ausgleich von unebenen Böden, Sondermaße an Längen von Elektro-, Luft- und Hydraulikleitungen, sowie Befestigungsanker aufgrund abweichender Bedingungen nach Aufwand und Menge gesondert berechnet werden. Kabelkanäle und Kunststoffrohre für externe Leitungsverlegung gehören nicht zum Lieferumfang.
- ☐ Die erforderlichen Versorgungsanschlüsse (Strom, Druckluft inkl. Wartungseinheit usw.) sind betriebsbereit zur Verfügung zu stellen. Elektroanschlüsse sind durch eine örtlich zugelassene Elektrofachkraft gem. VDE und EVU zu erstellen. Die Anschlüsse sind so zu verlegen, dass sie an der erforderlichen Stelle der Anlage zur Verfügung stehen. Die Erstellung von notwendigen provisorischen Anschlüssen wird mit unserem aktuellen Stundensatz verrechnet. Diese provisorischen Anschlüsse werden nach Probelauf und Einweisung durch den Monteur wieder demontiert, da der dauerhafte Anschluss durch zugelassene Fachfirmen erstellt werden muss.
- ☐ Nach erfolgter Montage wird das Bedienpersonal in einer Kurzeinweisung in die richtige Bedienung, Umgang, Wartung und Pflege (gemäß Herstellervorgaben) der Anlage eingewiesen. Es ist sicher zu stellen, dass die einzuweisenden Mitarbeiter hierfür freigestellt werden. Die Einweisung wird durch den Servicetechniker vorgenommen. Die Sicherheitsabnahme nach Erstinbetriebnahme und der Eintrag in das Prüfbuch erfolgt ebenfalls durch den Servicetechniker.
- ☐ Durch den Kunden ist sicher zu stellen, dass über die reguläre Arbeitszeit hinaus weitergearbeitet werden kann, um zusätzliche Anfahrts- und Übernachtungskosten zu vermeiden.

Kann die Montage oder Einweisung durch Nichterfüllung der o. g. Punkte nicht ausgeführt bzw. abgeschlossen werden, so sind die Kosten für erneute An- und Abfahrt durch den Kunden zu tragen.

- ☐ Kosten für Wartezeit, Zusatz- & Regiearbeiten werden pro AW (5 min.) mit jeweils 10,75 € netto berechnet. Zusätzliche Anfahrten bei frühzeitigem Arbeitsende und/oder entstandener Mehrarbeitszeit durch Erfüllung von Zusatzleistungen werden zusätzlich mit 195,- € belastet. Der Einsatz von Hilfsmitteln wie Hubwagen, Hebemittel, Motorkran oder Teleskopkran bis 450kg, die durch den Monteur gestellt werden, wird mit 295,- € netto gesondert abgerechnet. Der Tagessatz eines Zusatzmonteurs (qualifizierte Hilfskraft) beträgt inkl. Fahrtkosten 895,- € netto. Bei vergeblicher Montage, z. B. wegen Montageabbruch aufgrund mangelhaftem Fundaments, zu geringer Deckenhöhe, Fehlen der Hilfskraft oder von Material werden Kosten in Höhe von 895,- € netto inkl. Fahrtkosten fällig. Für die Organisation und den Einsatz von Hilfsmitteln fallen folgende Gebühren an: Gestellung einer Hubarbeitsbühne 752,- € netto, eines geeigneten Gabelstaplers oder Teleskopladern 1.088,- € netto.

Wichtiger Hinweis:

Wird die Werkstatteinrichtung vom Betreiber selbst montiert und in Betrieb genommen, ist die beigelegte Aufbau- und Betriebsanleitung unbedingt zu beachten. Bei Selbstaufbau entfallen alle aus Montage und Inbetriebnahme resultierenden Garantieansprüche gegenüber Hersteller und Vertreiber.

Ohne vollständig ausgefülltes Formular wird keine Montage oder Einweisung in Auftrag gegeben.

Datum / Stempel / Unterschrift Händler

Datum / Stempel / Unterschrift Kunde

Bitte unterzeichnen und per E-Mail an info@ath-heinl.de senden.